

Ofício nº: 10

CIS -AMCESPAR, 15 de dezembro de 2021

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 10ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº NÃO DESONERADO - SICONV nº 048442/2018

Objeto: AMPLIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADE
Proponente / Tomador: CIS- AMCESPAR

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 10ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 297.528,00	R\$ 6.864,47	R\$ 182.684,96
Contrapartida Financeira:	R\$ 2.362,99	R\$ 54,52	R\$ 1.450,90
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 299.890,99	R\$ 6.918,99	R\$ 184.135,86
Execução Física:	-	2,31%	61,40%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

0
0

Diorgenes F. Ditrich
Arquiteto e Urbanista
CAU-PR A-86747-0


Cleonice Aparecida Kufener Schuck
Presidente
CIS/AMCESPAR



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador CIS-AMCESPAR	Nº OPERAÇÃO NÃO DESONERADO	Nº SICONV 049442/2018	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO OGU
APellido DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADE	MUNICÍPIO / UF CIS-AMCESPAR	REPASSÉ 297.528,00	CONTRAPARTIDA 3.252,94	INVESTIMENTO 300.780,94	Nº RRE 10

Situação do TC/CR: Adiantada	Percentual previsto em: dez-21	Saldo a Reprogramar	Repassé (R\$)	Contrapartida (R\$)
	57,62%		-	889,95

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE	Em Análise	0	m²	0	10	299.890,99	177.216,87	6.918,99	184.135,86	61,40%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(59,09%)	(2,31%)	(61,40%)		
							Repassé	297.528,00	175.820,49	6.864,47	182.684,96	
							Contrapartida	2.362,99	1.396,38	54,52	1.450,90	61,40%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	299.890,99	177.216,87	6.918,99	184.135,86	
										184.135,86		
												Acumulado Anterior: 59,09%

Observações:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CIS-AMCESPAR
Local

Representante Tomador
Nome: 0
Cargo: 0
Cleonice Aparecida Kulfener Schuck

Presidente
CIS/AMCESPAR

Responsável Social
Nome:
Cargo:

quarta-feira, 15 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Dirgenes Ditrch
Profissão: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU: A80747-6
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro
Nome: Lauro Stanski
Cargo: Contador
CIS/AMCESPAR



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
NÃO DESONERADO

Nº SICOMV
048442/2018

PROPORANTE TOMADOR
CIS-AMCESPAR

APELIDO EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADE

NOME DA EMPRESA
TPI ENGENHARIA LTDA

Nº CTEF
0

Medição: 10 Período: 16/11/2021 a 16/12/2021 % Realizado Período: 2,31% % Realizado Acum.: 61,40%

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Placa
3	Carteiro
4	Locação
5	Estacas
6	Blocos
7	Baldrame
8	Pilares
9	Vigas
10	Laje
11	Alvenaria
12	Revestimento interno
13	Revestimento Externo
14	Cobertura
15	Água Pluvial
16	Cisterna
17	Piso Interno
18	Piso Externo
19	Revestimento Teto
20	Água Fria
21	Esgoto
22	Louças, metais e acessórios
23	Esquadrias Madeira
24	Porta Vidro
25	Janelas Vidro
26	Eletrica
27	Telefonia e Logica
28	Pintura Interna
29	Pintura Externa
30	Pintura Esquadrias
31	Incendio
32	Cobertura Frente
33	Servicos finais
34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ÚNICA																								

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	Placa																									
3	Carteiro																									
4	Locação																									
5	Estacas																									
6	Blocos																									
7	Baldrame																									
8	Pilares																									
9	Vigas																									
10	Laje																									
11	Alvenaria																									
12	Revestimento interno																									
13	Revestimento Externo																									
14	Cobertura																									
15	Água Pluvial																									
16	Cisterna																									
17	Piso Interno																									
18	Piso Externo																									
19	Revestimento Teto																									
20	Água Fria																									
21	Esgoto																									
22	Louças, metais e acessórios																									
23	Esquadrias Madeira																									
24	Porta Vidro																									
25	Janelas Vidro																									
26	Eletrica																									
27	Telefonia e Logica																									
28	Pintura Interna																									
29	Pintura Externa																									
30	Pintura Esquadrias																									
31	Incendio																									
32	Cobertura Frente																									
33	Servicos finais																									
34	0																									

Medições
Período:
Acumulado:

Data das Medições	
15/03/2021	Medição 1
15/04/2021	Medição 2
15/05/2021	Medição 3
15/06/2021	Medição 4
15/07/2021	Medição 5
15/08/2021	Medição 6
15/09/2021	Medição 7
15/10/2021	Medição 8
15/11/2021	Medição 9
15/12/2021	Medição 10
	Medição 11
	Medição 12

%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
2,33%	6.973,38	10,54%	46.608,61	19,66%	58.953,86	0,00%	-	37,53%	112.536,85	112,536,85	142.906,75	47,65%	142.906,75	165,980,59	7,66%	22.983,84	55,32%	111.328,28	3,78%	11.328,28	2,31%	6.913,88	0,00%	-	61,40%	184.135,88		
2,33%	6.973,38	17,87%	53.581,99	37,53%	112.536,85	142,906,75	142.906,75	165,980,59	165.980,59	177.216,87	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88	184,135,88

CIS-AMCESPAR
Local
sitio, 0 de Janeiro de 1900
Data

Cherice Aparecida Kufener Schuck
Cherice Aparecida Kufener Schuck
Presidente
CIS/AMCESPAR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Diogenes Oitic
Profissão: Arquiteto e Urbanista
CREM/CAU: 485741-0
ART/RRT: 0



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
NÃO DESONERADO 048442/2018

Nº SICONV
048442/2018

PROPOSTANTE TOMADOR
CIS-AMCESPAR

APELIDO EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADE

NOME DA EMPRESA
TPI ENGENHARIA LTDA

Nº CTEF
0

Medição: 10 Período: 16/11/2021 a 16/12/2021 % Realizado Período: 2,31% % Realizado Acum.: 51,40%

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Placa
3	Centro
4	Locação
5	Estacas
6	Bloco
7	Baldrame
8	Pilares
9	Vigas
10	Laje
11	Alvenaria
12	Revestimento interno
13	Revestimento Externo
14	Cobertura
15	Água Pluvial
16	Cisterna
17	Piso Interno
18	Piso Externo
19	Revestimento Teto
20	Água Fria
21	Esgoto
22	Louças, metais e acessórios
23	Esquadras Madeira
24	Porta Vidro
25	Janelas Vidro
26	Eletrica
27	Telefonia e Logica
28	Printura Interna
29	Printura Externa
30	Printura Esquadrias
31	Incendio
32	Cobertura Frente
33	Servicos finais
34	0

Medição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ÚNICA																									
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra																									
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	Placa																									
3	Centro																									
4	Locação																									
5	Estacas																									
6	Bloco																									
7	Baldrame																									
8	Pilares																									
9	Vigas																									
10	Laje																									
11	Alvenaria																									
12	Revestimento interno																									
13	Revestimento Externo																									
14	Cobertura																									
15	Água Pluvial																									
16	Cisterna																									
17	Piso Interno																									
18	Piso Externo																									
19	Revestimento Teto																									
20	Água Fria																									
21	Esgoto																									
22	Louças, metais e acessórios																									
23	Esquadras Madeira																									
24	Porta Vidro																									
25	Janelas Vidro																									
26	Eletrica																									
27	Telefonia e Logica																									
28	Printura Interna																									
29	Printura Externa																									
30	Printura Esquadrias																									
31	Incendio																									
32	Cobertura Frente																									
33	Servicos finais																									
34	0																									

Medições	Período:	Acumulado:

		Data das Medições											
		15/03/2021	15/04/2021	15/05/2021	15/06/2021	15/07/2021	15/08/2021	15/09/2021	15/10/2021	15/11/2021	15/12/2021		
%	Medição 1	2,33%	15,54%	19,66%	0,00%	10,13%	0,00%	7,66%	0,00%	3,78%	2,31%	61,40%	61,40%
RS	Medição 2	6.973,38	46.808,61	58.953,86	-	30.370,90	-	22.983,84	-	11.326,28	6.918,68	184.135,86	184.135,86
%	Medição 3	2,33%	17,87%	37,53%	37,53%	47,65%	55,32%	55,62%	59,09%	61,40%	61,40%	61,40%	61,40%
RS	Medição 4	6.973,38	53.891,99	112.536,85	112.536,85	142.906,75	142.906,75	165.890,59	165.890,59	177.216,87	184.135,86	184.135,86	184.135,86

CIS-AMCESPAR
Local
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Cheonice Aparecida Kulfener Schuck
Presidente
CIS/AMCESPAR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Diógenes Dirlich
Profissão: Arquiteto e Desenhista
CREACAR: A857 47-0
ART/RRT: 0