

Ofício nº: 003

CIS -AMCESPAR, 14 de maio de 2021

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 3ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº NÃO DESONERADO - SICONV nº 048442/2018

Objeto: AMPLIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADE
Proponente / Tomador: CIS- AMCESPAR

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 297.528,00	R\$ 58.489,33	R\$ 111.649,12
Contrapartida Financeira:	R\$ 2.362,99	R\$ 464,53	R\$ 886,73
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 299.890,99	R\$ 58.953,86	R\$ 112.535,85
Execução Física:	-	19,66%	37,53%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

0
0


Diorgenes F. Ditrich
Coord. de Projetos AMCESPAR
CAU-PR A-86747-0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / TOMADOR CIS- AMCESPAR	Nº OPERAÇÃO NÃO DESONERADO	Nº SICONV 048442/2018	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADE	MUNICÍPIO / UF CIS -AMCESPAR	REPASSE 297.528,00	CONTRAPARTIDA 3.252,94	INVESTIMENTO 300.780,94	Nº RRE 3	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: mai-21 37,53%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 889,95
------------------------------	--	------------------------	--------------------	-------------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.	
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALID	Em Análise	0	m²	0	3	299.890,99	53.581,99	58.953,86	112.535,85	37,53%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(17,87%)	(19,66%)	(37,53%)	
							Repasse	297.528,00	53.159,79	58.489,33	111.649,12	
							Contrapartida	2.362,99	422,20	464,53	886,73	37,53%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	299.890,99	53.581,99	58.953,86	112.535,85	

Observações:

Acumulado Anterior: 17,87%

CIS -AMCESPAR

Local

Representante Tomador

Nome: 0

Cargo: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

sexta-feira, 14 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Diógenes Dittich

Profissão: Arquiteto e Urbanista

CREA/CAU: A85747-0

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Lauro Stanski
Contador CRC PR-063398-0-3
CIS/AMCESPAR



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
NÃO DESONERADO

Nº SICONV
048442/2018

PROponente TOMADOR
CIS- AMCESPAR

APELIDO EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADE

NOME DA EMPRESA
TFI ENGENHARIA LTDA

Nº CTEF
0

Medição: **3** Período: **16/04/2021 a 00/01/1900** % Realizado Período.: **19,66%** % Realizado Acum.: **37,53%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Placa
3	Canteiro
4	Locação
5	Estacas
6	Blocos
7	Baldrame
8	Pilares
9	Vigas
10	Laje
11	Alvenaria
12	Revestimento interno
13	Revestimneto Externo
14	Cobertura
15	Água Pluvial
16	Cisterna
17	Piso Interno
18	Piso Externo
19	Revestimento Teto
20	Água Fria
21	Esgoto
22	Louças, metais e acessórios
23	Esquadrias Madeira
24	Porta Vidro
25	Janelas vidro
26	Eletrica
27	Telefonica e Logica
28	Pintura Interna
29	Pintura Externa
30	Pintura Esquadrias
31	Incendio
32	Cobertura Frente
33	Serviços finais
34	0

UNICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	1																								
3	2																								
4	1																								
5	2																								
6	2																								
7	2																								
8	3																								
9																									
10																									
11	3																								
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									
33																									
34																									

Medições	Data das Medições											
	15/03/2021	15/04/2021										
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	2,33%	15,54%	19,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	6.973,38	46.608,61	58.953,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	2,33%	17,87%	37,53%	37,53%	37,53%	37,53%	37,53%	37,53%	37,53%	37,53%	37,53%	37,53%
R\$	6.973,38	53.581,99	112.635,85	112.535,85	112.535,85	112.535,85	112.535,85	112.535,85	112.535,85	112.535,85	112.535,85	112.535,85

CIS -AMCESPAR
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Dorgenes D. Rich
Profissão: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU: A65747-0
ART/RRT: 0