

Ofício nº: 07

CIS -AMCESPAR, 15 de setembro de 2021

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 7ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº NÃO DESONERADO - SICONV nº 048442/2018

Objeto: AMPLIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADE
Proponente / Tomador: CIS- AMCESPAR

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 7ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 297.528,00	R\$ 22.802,74	R\$ 164.583,46
Contrapartida Financeira:	R\$ 2.362,99	R\$ 181,10	R\$ 1.307,13
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 299.890,99	R\$ 22.983,84	R\$ 165.890,59
Execução Física:	-	7,66%	55,32%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Diogenes F. Ditrich
Coord. de Projetos/AMCESPAR
CAU-PR A-86747-0

0
0

Cleonice Aparecida Kufener Schuck
Presidente
CIS/AMCESPAR

PROponente / Tomador
CIS-AMCESPAR

Nº OPERAÇÃO
NÃO DESONERADO

Nº SICONV
048442/2018

VALORES CONTRATADOS (R\$):

RECURSO
OGU

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADE

MUNICÍPIO / UF
CIS-AMCESPAR

REPASSSE
CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

Nº RRE
7

Situação do TC/CR:
Adiantada

Saldo a
Reprogramar

Repassse (R\$)
Contrapartida (R\$)

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE	Em Análise	0	m²	0	7	299.890,99	142.906,75	22.983,84	165.890,59	55,32%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(47,65%)	(7,66%)	(55,32%)		
							Repassse	297.528,00	141.780,72	22.802,74	164.583,46	
							Contrapartida	2.362,99	1.126,03	181,10	1.307,13	55,32%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	299.890,99	142.906,75	22.983,84	165.890,59	
												Acumulado Anterior: 47,65%

Observações:

CIS-AMCESPAR
Local

Representante Tomador
Nome: 0
Cargo: 0

Cleonice Aparecida Kufener Schuck
Presidente
CIS/AMCESPAR

Responsável Social
Nome:
Cargo:

quarta-feira, 15 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Diógenes Ditrich
Profissão: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU: A85747-0
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

Lauro Stanski
Contador CRC PR-063398-0-3
CIS/AMCESPAR



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
NÃO DESONERADO

Nº SICONV
048442/2018

PROPOSTANTE TOMADOR
CIS-AMCESPAR

APELIDO EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADE

NOME DA EMPRESA
TFI ENGENHARIA LTDA

Nº CTEF
0

Medição: 7

Período: 01/01/1900 a 00/01/1900

% Realizado Período: 7,66%

% Realizado Acum.: 55,32%

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Piaca
3	Carteiro
4	Locação
5	Estacas
6	Blocos
7	Baldrame
8	Pilares
9	Vigas
10	Laje
11	Alvenaria
12	Revestimento Interno
13	Revestimento Externo
14	Cobertura
15	Água Pluvial
16	Cisterna
17	Piso Interno
18	Piso Externo
19	Revestimento Teto
20	Água Fria
21	Esgoto
22	Louças, metais e acessórios
23	Esquadrias Madeira
24	Porta Vidro
25	Janelas vidro
26	Elettrica
27	Telefônica e Logica
28	Pintura Interna
29	Pintura Externa
30	Pintura Esquadrias
31	Invenido
32	Cobertura Frente
33	Serviços finais
34	0

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ÚNICA																								

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	1																								
2	Piaca	1																								
3	Carteiro	2																								
4	Locação	1																								
5	Estacas	1																								
6	Blocos	2																								
7	Baldrame	2																								
8	Pilares	2																								
9	Vigas	3																								
10	Laje	5																								
11	Alvenaria	3																								
12	Revestimento Interno																									
13	Revestimento Externo																									
14	Cobertura																									
15	Água Pluvial																									
16	Cisterna																									
17	Piso Interno																									
18	Piso Externo																									
19	Revestimento Teto																									
20	Água Fria																									
21	Esgoto																									
22	Louças, metais e acessórios																									
23	Esquadrias Madeira																									
24	Porta Vidro																									
25	Janelas vidro																									
26	Elettrica																									
27	Telefônica e Logica																									
28	Pintura Interna																									
29	Pintura Externa																									
30	Pintura Esquadrias																									
31	Invenido																									
32	Cobertura Frente																									
33	Serviços finais																									
34	0																									

Medições	Período:
Acumulado:	

Data das Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	15/03/2021 - 15/04/2021	2,33%	15,54%	19,66%	0,00%	10,13%	0,00%	22,893,84	55,32%	55,32%	55,32%	55,32%	55,32%
R\$		6.973,38	46.608,61	58.553,86	-	30.370,90	-	165.890,59	165.890,59	165.890,59	165.890,59	165.890,59	165.890,59
%		2,33%	17,87%	37,63%	-	47,66%	-	55,32%	55,32%	55,32%	55,32%	55,32%	55,32%
R\$		6.973,38	53.581,99	112.535,85	112.535,85	142.906,75	142.906,75	165.890,59	165.890,59	165.890,59	165.890,59	165.890,59	165.890,59

CIS-AMCESPAR

Local
São Paulo, 0 de Janeiro de 1900

Responsável Técnico pela Prestação
Nome: Douglas Dirlich
Profissão: Arquiteto e Urbanista
CREMCAU: A85747-0
ART/RTT: 0

Cleonice Aparecida Kulfener Schuck
Presidente
CIS/AMCESPAR

Nº OPERAÇÃO
NÃO DESONERADO

Nº SICONV
048442/2018

PROponente TOMADOR
CIS-AMCESPAR

APRESENTADOR
AMPLIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADE

NOME DA EMPRESA
TFI ENGENHARIA LTDA

Nº CTEF
0

Medição: **7** Período: **01/01/1900 a 00/01/1900**

% Realizado Período.: **7,66%**

% Realizado Acum.: **55,32%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Placa
3	Carteiro
4	Locação
5	Estacas
6	Blocos
7	Baldrame
8	Pilares
9	Vigas
10	Laje
11	Alvenaria
12	Revestimento interno
13	Revestimento Externo
14	Cobertura
15	Água Pluvial
16	Cisterna
17	Piso Interno
18	Piso Externo
19	Revestimento Teto
20	Água Fria
21	Esgoto
22	Louças, metais e acessórios
23	Esquadrias Madeira
24	Porta Vidro
25	Janelas vidro
26	Elétrica
27	Telefonia e Logica
28	Pintura Interna
29	Pintura Externa
30	Pintura Esquadrias
31	Incendio
32	Cobertura Frente
33	Serviços finais
34	0

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de fontes de obra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
UNICA																								
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
						7																		

Medições	Período:	Acumulado:
%	2,33%	6 973,38
R\$	6 973,38	6 973,38

Data das Medições		Medição 1												Medição 2											
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
15/03/2021	15/04/2021	2,33%	6 973,38	15,54%	48 608,51	19,66%	58 553,86	0,00%	0,00	10,13%	30 370,90	0,00%	0,00	47,65%	47 650,75	7,66%	22 283,84	0,00%	0,00	55,32%	165 890,59	0,00%	0,00	55,32%	165 890,59

Responsável Técnico pela Realização
Nome: Diogenes F. Dittic
Profissão: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU: A85747-0
ART/RRT: 0

CIS-AMCESPAR
Local
sábado, 0 de Janeiro de 1900
Data


Cleonice Aparecida Kulfener Schuck
Presidente
CIS/AMCESPAR

Diogenes F. Dittic
Projetos/AMCI
PR A-86747